1 - Prístavba a stavebné úpravy MŠ Bobrovec - nová časť

	apríl				máj				máj	jún				júl				august					september				október			
Týždne	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
HSV - Práce a dodávky HSV																														
1 - Zemné práce																														
2 - Zakladanie																														
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie																														
4 - Vodorovné konštrukcie																														
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																														
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																														
99 - Presun hmôt HSV																														
PSV - Práce a dodávky PSV																														
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti																														
712 - Izolácie striech																														
713 - Izolácie tepelné																														
762 - Konštrukcie tesárske																														
763 - Konštrukcie - drevostavby																														
764 - Konštrukcie klampiarske																														
766 - Konštrukcie stolárske																														
767 - Konštrukcie doplnkové kovové																														
771 - Podlahy z dlaždíc																														
776 - Podlahy povlakové																														
781 - Dokončovacie práce a obklady																														
783 - Dokončovacie práce - nátery																														
784 - Dokončovacie práce - maľby																														
OST - Ostatné																														
Pripojka NN																														
Zdravaotechnika																														
Vykurovanie																														
Elektroinštalácia																														

2 - Prístavba a stavebné úpravy MŠ Bobrovec - existujúca časť

	apríl				máj				máj	jún				júl				august					september				október			
Týždne	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
HSV - Práce a dodávky HSV																														
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie																														
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																														
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																														
99 - Presun hmôt HSV																														
PSV - Práce a dodávky PSV																														
766 - Konštrukcie stolárske																														
767 - Konštrukcie doplnkové kovové																														
784 - Dokončovacie práce - maľby																														
OST - Ostatné																														
Vykurovanie																														
Elektroinštalácia																														

3- Prístavba a stavebné úpravy MŠ Bobrovec - Zvyšenie energetickej hospodárnosti budovy

	apríl				máj				máj	jún				júl				august					september				October			
Týždne	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
HSV - Práce a dodávky HSV																														
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																														
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																														
99 - Presun hmôt HSV																														
PSV - Práce a dodávky PSV																														
712 - Izolácie striech																														
713 - Izolácie tepelné																														
762 - Konštrukcie tesárske																														